

Số: **3458**/TB-TTCP

Hà Nội, ngày **26** tháng **12** năm 2025

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án

Thực hiện Quyết định số 671/QĐ-TTCP ngày 23/7/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án; từ ngày 25/7/2025 đến ngày 07/9/2025, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 671/QĐ-TTCP đã tiến hành thanh tra tại trụ sở Cục Thuế.

Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn Thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại văn bản số 4576/VPCP-V.I ngày 09/10/2025 của Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

I. Những thông tin chung về dự án

(1) Dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (Dự án CNTT)

- Tổng mức đầu tư (TMĐT): 119.959.000.000 đồng;
- Tiến độ thực hiện: 2022-2023;
- Dự án đã hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng ngày 11/7/2025.

(2) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm

- Tổng mức đầu tư của dự án: 109.691.576.000 đồng;
- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 – 2025;
- Dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 04/7/2025. Đến thời điểm thanh tra ngày 07/9/2025, Dự án chưa được thanh tra, kiểm toán.

(3) Dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương

- Tổng mức đầu tư dự án: 143.578 triệu đồng;
- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017;

- Dự án đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và ban hành Thông báo số 678/TB-KTNN ngày 11/12/2024. Dự án đã được hoàn thành bàn giao từ tháng 11/2024.

(4) Dự án trụ sở làm việc Chi cục thuế Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổng mức đầu tư của dự án: 256.624.607.000 đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 2019-2023.

- Dự án đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và ban hành Thông báo số 678/TB-KTNN ngày 11/12/2024. Đến thời điểm thanh tra ngày 31/8/2025 dự án hoàn thành khoảng 83% khối lượng.

(5) Dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổng mức đầu tư dự án: 120.170.922.000 đồng;

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024;

- Đến thời điểm thanh tra ngày 07/9/2025 dự án hoàn thành khoảng 95 % khối lượng thực hiện, Dự án chưa được thanh tra, kiểm toán.

II. Phạm vi thanh tra

Tại các dự án được thanh tra, ngoài những nội dung: lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bố trí kế hoạch vốn, thực hiện báo cáo đánh giá đầu tư của từng dự án được Đoàn thanh tra xem xét, Đoàn thanh tra chỉ thực hiện kiểm tra những nội dung khác tại các gói thầu có giá trị lớn của từng dự án. Cụ thể nội dung lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, Đoàn thanh tra kiểm tra, xem xét tại gói thầu như sau: (1) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm tại gói thầu số 10; (2) Dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương tại gói thầu số 03; (3) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh tại gói thầu số 06; (4) Dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại gói thầu số 07; (5) Dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai công kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền tại 04 gói thầu chính có số thứ tự từ số 01 đến 04.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Qua kiểm tra xác minh tại 05 dự án: (1) Dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai công kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền; (2) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm; (3) Dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương; (4) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; (5) Dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP Hồ Chí Minh còn một số tồn tại đối với các nội dung như sau:

1. Lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.
2. Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công- dự toán.
3. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
4. Quá trình lựa chọn nhà thầu.
5. Kế hoạch vốn và thanh quyết toán cho dự án.
6. Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng tại các gói thầu trong phạm vi thanh tra.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh các dự án đối với các nội dung nêu trên, Thanh tra Chính phủ kết luận và kiến nghị như sau:

C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

1. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc của 05 dự án được thanh tra

Do dự án chậm tiến độ, Dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền bị hủy kế hoạch vốn 19.389.100.000 đồng.

Chậm hoàn thiện hồ sơ thanh toán, tại Dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị hủy kế hoạch vốn 17.834.891.000 đồng.

Kế hoạch vốn không phù hợp với tiến độ thực hiện, bị hủy kế hoạch vốn tại 04 dự án. Cụ thể như sau: (1) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm hủy kế hoạch vốn 43.209.374.441 đồng; (2) Dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương hủy kế hoạch vốn 17.834.891.000 đồng; (3) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh hủy kế hoạch vốn 32.078.000.000 đồng; (4) Dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hủy kế hoạch vốn 38.304.233.375 đồng. Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm ngày 07/9/2025 các dự án này không được bố trí vốn để thanh toán cho nhà thầu.

2. Việc tuân thủ các quy định pháp luật

Việc lập báo cáo, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; lập, thẩm định kế hoạch mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng của 05 dự án đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) và Chủ đầu tư về cơ bản đã thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cụ thể như sau:

- Xác định Tổng mức đầu tư còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

- Bộ Tài chính ban hành quyết định đầu tư chậm không phù hợp với kế hoạch dự kiến ban đầu của Bộ Tài chính.

- Phê duyệt dự án đầu tư trước khi có quyết định phân bổ vốn đầu tư. Thời gian thực hiện dự án không phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn.

- Công tác lập tổng dự toán; công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; công tác lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu; ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng còn một số sai sót.

- Việc bố trí kế hoạch vốn chưa phù hợp với tiến độ thực hiện dẫn đến 04 dự án (1) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm; (2) Dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương; (3) Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; (4) Dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bị thiếu vốn do hủy kế hoạch vốn.

- Chậm tiến độ trong quá trình chuẩn bị đầu tư là nguyên nhân dẫn đến dự án công nghệ thông tin bị thiếu vốn.

- Kiểm tra hiện trường Đoàn thanh tra phát hiện: Tại dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương một số vị trí bị ngấm, mốc, bong tróc tại các vị trí chân tường, tiếp giáp vách kính. Tại dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Trạm biến áp và Máy phát điện dự phòng, Hệ thống thang máy đã lắp nhưng chưa thực hiện đấu nối và vận hành.

3. Xử lý kinh tế về kinh tế 6.531.694.248 đồng.

- Cục Thuế và các đơn vị có liên quan có giải pháp thu hồi 5.075.188.250 đồng đối với phần xây lắp do chưa thu hồi tạm ứng theo quy định tại hợp đồng của gói thầu số 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Thực hiện thu hồi tạm ứng 309.000.000 đồng và yêu cầu nhà thầu gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho hạng mục “Cung cấp, lắp đặt nội thất quảng cáo, bàn ghế” do bảo lãnh hết hạn và quá thời gian 6 tháng mà nhà thầu chưa cung cấp hàng hóa theo quy định của hợp đồng tại gói thầu số 7 tại Dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giảm trừ thanh toán: 1.147.506.652 đồng của 03 dự án cụ thể: (1) Gói thầu số 10 - Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm là 527.230.998 đồng; (2) Gói thầu số 03 - Dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương là 375.634.952 đồng; (3) Gói thầu số 06 - Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh là 244.640.702 đồng.

II. Kiến nghị

1. Đối với Cục Thuế

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục, xử lý ngay đối với các tồn tại, hạn chế và xử lý về kinh tế 6.531.694.248 đồng đã được nêu tại Kết luận thanh tra, Phụ lục kèm theo Kết luận thanh tra.

2. Đối với Bộ Tài chính

Từ kết quả thanh tra, kiểm tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính tổ chức thực hiện:

- Có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các khó khăn vướng mắc tại 05 dự án được thanh tra để bố trí vốn hoàn thành các dự án, tránh gây nợ đọng theo đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo Cục Thuế và các đơn vị có liên quan rà soát khắc phục những tồn tại hạn chế, xác định lại tổng mức đầu tư của dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai công kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đã được nêu tại Kết luận thanh tra, Phụ lục kèm theo Kết luận thanh tra.

3. Xử lý về trách nhiệm và thực hiện kết luận thanh tra

- Bộ Tài chính tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Cục Thuế, các đơn vị, tập thể và cá nhân có liên quan được nêu tại Kết luận thanh tra, Phụ lục kèm theo Kết luận thanh tra.

- Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, có biện pháp xử lý dứt điểm khó khăn vướng mắc và chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những hạn chế, thiếu sót của 05 dự án đã được nêu tại Kết luận thanh tra.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án.

Nơi nhận: *Ưng*

- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy;
- Văn phòng TTCP (để đưa lên Công TTĐT);
- Báo Thanh tra (để đăng tải);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐTT.

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Dương Quốc Huy

