

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (*Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên*)

Ngày 14/10/2025, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 358/KL-TTCP về thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (*Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên*).

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Chính phủ thông báo công khai kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Ngày 16/10/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) ban hành Quyết định số 2918/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh *Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên (Dự án)*, với tổng mức đầu tư (TMĐT) dự kiến 606,393 tỷ đồng, dự án nhóm B, diện tích sử dụng đất 40.511m², thời gian thực hiện (dự kiến) từ 2007 đến 2027, chủ đầu tư là Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).

- Mục tiêu đầu tư cụ thể:

+ *Giai đoạn 2007-2023*: Tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu Trung tâm Điều hành ĐHTN, Khu đất của một số trường thành viên (*bồi thường GPMB theo Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng ĐHTN giai đoạn 2007-2010 - đã thực hiện*).

+ *Giai đoạn 2024-2027*: Giải quyết các tồn tại vướng mắc của 39 hộ dân kiện cáo kéo dài trong công tác bồi thường GPMB và một số hộ có cùng phương án bồi thường như các hộ trên nhưng không có đơn kiện, hỗ trợ tái định cư của các dự án của ĐHTN; Bồi thường GPMB khu đất thuộc dự án nhưng chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc lô đất số 17 và lô 18; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp thiết khu trung tâm Đại học bao quanh Văn phòng ĐHTN và đi qua các trường, đường giao thông để đi trực tiếp vào Trường Đại học Nông lâm, Khu Ký túc xá chung của Đại học và Trường Ngoại ngữ; Xây dựng công trình Trạm y tế dùng chung cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, xây dựng Nhà truyền thống ĐHTN kèm theo hạ tầng phụ trợ tại Lô đất số 17; Hỗ trợ bồi thường GPMB khu tái định cư và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

- Quy mô và nội dung đầu tư: Bồi thường GPMB; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đền bù GPMB khu tái định cư; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đã được bồi GPMB đường giao thông, san nền... và công trình cấp thiết.



2. Ngày 18/6/2025, Bộ GDĐT ban hành Quyết định số 1622/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án, theo đó điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2918/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2024 (bỏ 02 nội dung⁽¹⁾ trong mục tiêu cụ thể).

3. Ngày 27/6/2025, Bộ GDĐT ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án, theo đó điều chỉnh khoản 2⁽²⁾ Điều 1 Quyết định số 2918/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2024.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

Nhằm khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 25/7/2025 (Kết luận Hội nghị ngày 17/7/2025) và Kế hoạch số 1505/KH-TTCTP ngày 23/7/2025 của Thanh tra Chính phủ đảm bảo tiến độ ban hành kết luận thanh tra theo yêu cầu; do không tổ chức được công tác nắm tình hình trước khi thanh tra; trên cơ sở một số thông tin của dự án tại Văn bản số 532/BGDĐT-KHTC ngày 10/02/2025 của Bộ GDĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) về việc báo cáo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Văn bản số 532/BGDĐT-KHTC do Bộ Tài chính cung cấp cho Thanh tra Chính phủ) cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, chưa quyết định đầu tư dự án điều chỉnh.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Bộ GDĐT và ĐHTN cung cấp, kết quả thanh tra cho thấy còn có một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, trình, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, cụ thể: ĐHTN lập, trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, Vụ Cơ sở vật chất (Vụ CSVCS) và Vụ Kế hoạch - Tài chính (Vụ KHTC) thẩm định thống nhất trình Bộ GDĐT phê duyệt, Bộ GDĐT phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh với tên dự án ban đầu “Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng ĐHTN giai đoạn 2007-2010” thành “Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên” là chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý, do: (i) 39 hộ dân thuộc 02 dự án (Dự án Quy hoạch tổng thể đầu tư bước I ĐHTN (Dự án bước I)⁽³⁾, Dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng ĐHTN giai đoạn 2007-2010 (Dự án bước II)⁽⁴⁾) nên việc điều chỉnh chủ trương đầu tư phải điều chỉnh cả 02 dự án; (ii) Dự án bước I được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư tại Quyết định số 600-TTg ngày 01/8/1997, theo quy định của pháp luật, thẩm quyền điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; (iii) Diện tích đất xây dựng hạ tầng không xác định được phần diện tích đã GPMB và phần diện tích chưa GPMB, đồng thời chưa đủ nội dung về quy mô đầu tư, do không có số liệu diện tích đất còn phải GPMB của Dự án; (iv) Bộ GDĐT phê duyệt chủ

⁽¹⁾ (i) Xây dựng công trình Trạm y tế dùng chung cho các đơn vị thuộc và trực thuộc (Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Khối cơ quan ĐHTN), xây dựng Nhà truyền thống Đại học Thái Nguyên kèm theo hạ tầng phụ trợ tại Lô đất số 17; (ii) Hỗ trợ bồi thường GPMB khu tái định cư và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

⁽²⁾ Bỏ nội dung và công trình cấp thiết, điều chỉnh nội dung “Diện tích sử dụng đất: 40.511 m²” thành “Diện tích sử dụng đất: 53.845 m² (đầu tư xây dựng hạ tầng cấp thiết Khu Trung tâm Đại học Thái Nguyên)”.

⁽³⁾ Dự án bước I được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 600-TTg ngày 01/8/1997 (diện tích GPMB 300 ha) với TMĐT 74,8 tỷ đồng, nguồn vốn NSNN, tiến độ thực hiện 1997-2000.

⁽⁴⁾ Dự án bước II được Bộ GDĐT phê duyệt theo Quyết định số 5939/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2006 với TMĐT 90,083 tỷ đồng, nguồn NSNN cấp 75%, nguồn thu hợp pháp khác và vốn vay 25%, thời gian thực hiện 2007-2010; Dự án bước II được điều chỉnh 3 lần (lần 3 điều chỉnh đến năm 2017). Hết thời gian thực hiện, Dự án bước II đã giải ngân 71,154 tỷ đồng, GPMB được 193.964,82 m²/254.957 m².

trương đầu tư điều chỉnh khi chưa có văn bản của Bộ KHĐT, thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7295/VPCP-KTTH ngày 07/10/2024 của Văn phòng Chính phủ.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Kết luận

Bộ GDĐT phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án từ ngày 16/10/2024, đến nay chưa phê duyệt được dự án điều chỉnh. Đây là vướng mắc dẫn đến dự án chưa triển khai thực hiện, trong khi đó dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Vướng mắc này xuất phát từ một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm sau:

1.1. Việc lập, trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh

ĐHTN lập, trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh với tên dự án ban đầu “Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng ĐHTN giai đoạn 2007-2010” thành “Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên” là chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh; diện tích đất xây dựng hạ tầng không xác định được phần diện tích đã GPMB và phần diện tích chưa GPMB, đồng thời chưa đủ nội dung về quy mô đầu tư, do không có số liệu diện tích đất còn phải GPMB của Dự án.

1.2. Việc thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh

Vụ CSVC và Vụ KHTC thẩm định không phát hiện ra ĐHTN lập, trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý, chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ GDĐT, vẫn thống nhất với đề nghị của ĐHTN, kết luận chủ trương đầu tư điều chỉnh của Dự án phù hợp với Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP và trình Bộ GDĐT đủ điều kiện để phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh.

1.3. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh

Bộ GDĐT phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh với tên dự án ban đầu “Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng ĐHTN giai đoạn 2007-2010” thành “Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên” là chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, diện tích đất xây dựng hạ tầng không xác định được phần diện tích đã GPMB và phần diện tích chưa GPMB, đồng thời chưa đủ nội dung quy mô đầu tư, do không có số liệu diện tích đất còn phải GPMB của Dự án; phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh khi chưa có văn bản của Bộ KHĐT, thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7295/VPCP-KTTH ngày 07/10/2024 của Văn phòng Chính phủ.

2. Nguyên nhân

Bộ GDĐT, Vụ CSVC, Vụ KHTC, ĐHTN và các đơn vị, cá nhân có liên quan (theo từng thời kỳ) thiếu trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, dẫn đến quá trình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý.

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo Bộ GDĐT tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng được phân công phụ trách Dự án *(theo từng thời kỳ)* liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với Bộ GDĐT

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục theo thẩm quyền đối với những thiếu sót, vi phạm trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật *(về tên dự án ban đầu được điều chỉnh, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, diện tích xây dựng hạ tầng, diện tích còn phải GPMB của Dự án (quy mô đầu tư); thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7295/VPCP-KTTH ngày 07/10/2024 của Văn phòng Chính phủ)*, tránh thất thoát, lãng phí NSNN. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ GDĐT đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu tư công, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Căn cứ Kết luận thanh tra, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khác và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện:

+ Kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

+ Tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu đơn vị *(theo từng thời kỳ)*, Giám đốc ĐHTN, Phó Giám đốc ĐHTN, Ban Kế hoạch - Tài chính *(thuộc ĐHTN)* và cá nhân *(theo từng thời kỳ)* có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm thuộc trách nhiệm của đơn vị nêu tại Kết luận thanh tra.

- Chấn chỉnh công tác quản lý nhằm xử lý, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra, tập trung vào các nội dung sau:

+ Chỉ đạo ĐHTN và các đơn vị có liên quan rà soát các vi phạm, hạn chế, thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra, có giải pháp khắc phục để không xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, thực hiện dự án.

+ Chỉ đạo Vụ KHTC chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện, kỹ lưỡng việc sử dụng vốn NSNN của Dự án bước I, Dự án bước II, trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bảo đảm không để thất thoát, lãng phí vốn NSNN bố trí cho các dự án.

+ Tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý trong triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là công tác trình, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; bố trí vốn cho dự án... đảm bảo chính xác, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

+ Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc triển khai thực hiện dự án đầu tư công, việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản của ĐHTN.

Trong quá trình rà soát, kiểm tra đối với các nội dung nêu trong Kết luận thanh tra và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, thiệt hại tiền, tài sản nhà nước thì Bộ GDĐT chuyển đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

3. Đối với Đại học Thái Nguyên

Bộ trưởng Bộ GDĐT theo thẩm quyền chỉ đạo Đại học Thái Nguyên:

- Tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Giám đốc ĐHTN, Phó Giám đốc ĐHTN, Ban Kế hoạch - Tài chính, Người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu đơn vị *(theo từng thời kỳ)* và cá nhân khác có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát việc lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh *Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên* đảm bảo đúng quy định của pháp luật *(về tên dự án ban đầu được điều chỉnh, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, diện tích xây dựng hạ tầng, diện tích còn phải GPMB của Dự án (quy mô đầu tư))*, báo cáo Bộ GDĐT.

- Rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác lập chủ trương đầu tư điều chỉnh, chấp hành nghiêm pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu tư công.

- Tiếp tục rà soát quá trình thực hiện Dự án bước I, Dự án bước II và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh, không để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư.

Ngày 06/11/2025, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10820/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về thực hiện Kết luận thanh tra số 358/KL-TTCTP ngày 14/10/2025 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ trân trọng thông báo. / *✕*

Nơi nhận: *✕*

- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Phó Tổng TTCTP Nguyễn Văn Cường;
- Văn phòng TTCTP (để đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Báo Thanh tra (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục X, Hồ sơ Đoàn thanh tra. 2

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Nguyễn Văn Cường

